

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги водоснабжения, утверждена приказом ДКРЕМнЗК по Актюбинской области от 22.02.2018 г. № 32-ОД
и согласована Управлением энергетики и ЖКХ Актюбинской области**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Водовод к 27 кварталу инв. №3283 (от ул. Джангильдина по ул. 8 Марта, ул. Бекешева, ул. Мамедова до ул. Гагарина дл. 622 м, д. 110 мм ПХВ)	м	622	622	17 456,96	17 456,96	17 456,96	17 456,96	0	Выполнено	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Капитальный ремонт водовода по ул. Шиловского инв. №3082 (по ул. Шиловского от ул. Айтеке би до ул. Е. Батыра дл. 635 м - д. 225 мм, дл. 191 м - д. 110 мм ПХВ)	м	826	826	21 482,16	19 982,00	21 482,16	19 982,00	-1500,159	Проводятся земельные работы, завершение в декабре 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл. дв. 22 кВт инв. №36628	шт	1	1	368,45	407,5	368,45	407,5	39,05	выполнено	0	0	0	-	0	0	0	0
4	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл. дв. 22 кВт инв. №38019	шт	1	1	368,45	407,5	368,45	407,5	39,05	выполнено	0	0	0	-	0	0	0	0
5	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл. дв. 32 кВт инв. №36634	шт	1	1	372,54	424,2	372,54	424,2	51,66	выполнено	0	0	0	-	0	0	0	0
6	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл. дв. 32 кВт инв. №36635	шт	1	1	372,54	424,2	372,54	424,2	51,66	выполнено	0	0	0	-	0	0	0	0
7	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл. дв. 32 кВт инв. №36636	шт	1	1	372,54	424,2	372,54	424,2	51,66	выполнено	0	0	0	-	0	0	0	0
8	Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-210 с эл. дв. 315/6000 инв. №39886	шт	1	0	7467,01	0	7467,01	0	-7467,01	Поставка ожидается в декабре 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
9	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл. дв. 32 кВт инв. №66543	шт	1	1	477,5	424,2	477,5	424,2	-53,3	разница за счет цены на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
10	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл. дв. 32 кВт инв. №64542	шт	1	1	477,5	424,2	477,5	424,2	-53,3	разница за счет цена на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
11	ИТОГО	-	-	-	49 215,65	40374,963	49215,652	40374,963	-8840,689	Завершение работ в декабре	-	-	-	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	Реализация ожидается в 4 квартале 2018г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	Реализация ожидается в 4 квартале 2018г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	Реализация ожидается в 4 квартале 2018г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Реализация ожидается в 4 квартале 2018г.

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.