

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (фактические данные за 11 месяцев 2017 года)  
по Донскому ГОК – филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Водоснабжения, утверждена приказом ДКРЕМЪСК по Актыбинской области от 03.11.2014 г. № 5-ОД  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт водовода по ул. Шиловского инв. №3082 (по ул.Шиловского от ул.Айтеке бидо ул.Е.Батыра дл.635 м - д.225 мм, дл.191 м - д.110 мм ПХВ)	м	826	0	21482,159	0	21482,159	0	-21482,159	Отставание от графика из за отсутствия подрядчика. 19.06.2017г. был выставлен на Конкурс №К/02842/19/06/17, конкурс не состоялся по причине отсутствия участников.	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв №36623	шт	1	1	345,317	639,742	345,317	639,742	294,425	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв №36624	шт	1	1	345,317	639,742	345,317	639,742	294,425	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
4	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв №36625	шт	1	1	345,317	639,742	345,317	639,742	294,425	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
5	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв №36626	шт	1	1	345,317	639,742	345,317	639,742	294,425	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
6	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв №36627	шт	1	1	345,317	639,742	345,317	639,742	294,425	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
7	Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-210 с эл.дв 315/6000 инв №64973	шт	1	1	6998,132	9490,868	6998,132	9490,868	2492,736	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
8	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-120-60 с эл.дв.32 кВт инв №66535	шт	1	1	560,913	882,782	560,913	882,782	321,869	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
9	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-120-60 с эл.дв.32 кВт инв №66536	шт	1	1	560,913	882,782	560,913	882,782	321,869	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0

10	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-120-60 с эл.дв.32 кВт инв №64991	шт	1	1	560,913	882,782	560,913	882,782	321,869	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0	
11	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 с эл.дв.32 кВт инв №66537	шт	1	1	447,511	722,876	447,511	722,876	275,365	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0	
12	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 с эл.дв.32 кВт инв №66538	шт	1	1	447,511	722,876	447,511	722,876	275,365	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0	
итого за 2017 г					-	-	32 784,64	16 783,68	32 784,64	16 783,68	-16 000,96	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Итого за весь период реализации проекта					-	-	32 784,64	16 783,68	32 784,64	16 783,68	-16 000,96	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.