

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год (оперативные данные за 5 месяцев 2018 года)
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Водоснабжения, утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Актыбинской области от 03.11.2014 г. № 5-ОД
и согласована Управлением энергетики и ЖКХ Актыбинской области**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Водовод к 27 кварталу инв. №3283 (от ул.Джангильдина по ул. 8 Марта, ул.Бекешева, ул.Мамедова до ул.Гагарина дл.622 м, д.110 мм ПХВ)	м	622	0	17 456,96	0	17456,963	0	-17456,96	Работы по графику ИП июнь-июль 2018 года.	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв. №36628	шт	1	0	368,454	0	368,454	0	-368,454	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт инв. №38019	шт	1	0	368,454	0	368,454	0	-368,454	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
4	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл.дв.32 кВт инв. №36634	шт	1	0	372,536	0	372,536	0	-372,536	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
5	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл.дв.32 кВт инв. №36635	шт	1	0	372,536	0	372,536	0	-372,536	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0

6	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл.дв.32 кВт инв. №36636	шт	1	0	372,536	0	372,536	0	-372,536	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
7	Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-210 с эл.дв 315/6000 инв. №39886	шт	1	0	7467,008	0	7467,008	0	-7467,008	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
8	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл.дв.32 кВт инв. №66543	шт	1	0	477,496	0	477,496	0	-477,496	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
9	Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110с эл.дв.32 кВт инв. №64542	шт	1	0	477,496	0	477,496	0	-477,496	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
10	Капитальный ремонт водовода по ул. Шиловского инв. №3082 (по ул.Шиловского от ул.Айтеке би до ул.Е.Батыра дл.635 м - д.225 мм, дл.191 м - д.110 мм ПХВ)	м	826	0	21 482,16	0	21 482,16	0	-21482,16	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
11	ИТОГО	-	-	-	49 215,64	0	49215,638	0	-49215,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

 Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.