

4	Измерительный комплекс "Вибробит - 300"	шт.	2	2	47 457	50 893	47 457	50 893	3 436	По результатам тендера	0	0	0	0	0	0	0
	Итого				116 214	118 299	116 214	118 299	2 085		0	0	0	0	0	0	0

Президент
АО «Алюминий Казахстана»



(Handwritten signature)

А.Б. Есенжулов, «15» сентября 2015 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-
Экономический эффект от выполнения инвестиционной программы, обеспечение надежности теплоснабжения, тыс. тенге	0	627 552	627 552	627 552	-

Президент
АО «Алюминий Казахстана»



А.Б. Есенжулов, «15» *сентября* 20 *15* г.