

форма

**Информация  
о ходе исполнения инвестиционной программы АО «3-Энергоорталык» за 2 квартал 2025 года  
по услуге производство тепловой энергии.**

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 18.12.2024 г. № 107 и Акиматом г. Шымкент от 26.12.2024 г. № 127

*мақсаттық сұрастыруға қатысатын мақаланың авт. дерексіздігі, қол. уәкілетті (а) программаның (проект) (б)таң. нөмір тіркелімі*

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тысяч тенге (без НДС)		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Инерцируемая (план) деятельность	Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемка*	Сроки исполнения	примечание			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						причины отклонения	причины отклонения	
																						отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	<b>Всего на 2025 год</b>																					
1.	Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ПТМЕ-464 ст.№2	объект	1	1	53 641,59	0,00	53 641,59	0,00	-53 641,59	планируется корректировка ИП 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Приобретение электродвигателя дутьевого вентилятора ПТМЕ-464 №3, тип: Элдвигатель АОДЦ 1600/1000-6,3-6/8У1. 1600/1000 кВт; 1000/750 об/мин. 6300В	объект	1	1	29 277,15	0,00	29 277,15	0,00	-29 277,15	планируется корректировка ИП 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата№2	объект	1	1	25 003,78	0,00	25 003,78	27 873,00	2 869,22	пересмотрен объем работ	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата№2	объект	1	1	41 090,06	0,00	41 090,06	24 276,00	-16 814,06		-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Капитальный ремонт полорогревателя сетевой воды вертикального	объект	1	1	40 396,89	0,00	40 396,89	0,00	-40 396,89	планируется корректировка ИП 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-				

26.06.2025 год

Руководитель АО «3-Энергоорталык» Онгарбаев К.Х.

