

форма

**Информация**  
о ходе исполнения инвестиционной программы АО «З-Энергоорталык» за 3 квартал 2024 года  
по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 19.08.2021 г. № 90-ОД и Акиматом г. Шымкент от 31.08.2021 г. № 90

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация с реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тысяч тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность					
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	<b>Всего на 2024 год</b>				<b>200 216</b>	<b>74 056</b>	<b>200 216</b>	<b>74 056</b>	<b>-126 160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.	Замена запорно-регулирующей арматуры на трансферном паропроводе острого пара	шт	205	3	51 813	21 371	51 813	21 371	-30 443	проведение ремонта	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Приобретение агрегата электронасосного ЦЭН -2 АПЭ 720-185-6 с эл.двигателем, с комплектом автоматики и КИП	объект	1	0	84 234	0	84 234	0	-84 234	запланировано на 3 и 4-й квартал 2024 года	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №3	объект	1	1	24 276	14 360	24 276	14 360	-9 915	материалы приобретены	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №3	объект	1	1	39 893	38 325	39 893	38 325	-1 568	подрядчиком на меньшую стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-				

Руководитель АО «З-Энергоорталык» **Онгарбаев К.Х.**



27.09.2024 год