

Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция».
Регулируемая услуга по производству тепловой энергии г. Рудный

Приказ ДКРЕМ от 31 августа 2021 года №156-ОД и УЭиЖКХ акимата
Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД
«Об утвержденной инвестиционной программы на услуги по производству
тепловой энергии г. Рудный АО «ССГПО» на 2022-2026 годы».

1. Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5

Операции по выполнению работ:

•монтаж конвективных пакетов экранных труб, а также работы по ремонту воздухопроводов и коробов, каркаса котла, тягодутьевого оборудования, по изготовлению настила и каркаса котла

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года.

План: 380 462,56 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 0 тыс. тенге



**2. Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха.
Капитальный ремонт электрооборудования ГРУ-6,3кВ**

Операции по выполнению работ: замена кабелей, шинопровода, выключателя FKG2M

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года

План: 46 264,77 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 0 тыс. тенге



3. Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопроводов (Удлинение выпусков)

Операции по выполнению работ:

Замена запорной арматуры, трубопровода Ду 530

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года.

План: 23 289,92 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 0 тыс. тенге



4. Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт дефектных участков трубопроводов осветленной воды

Операции по выполнению работ:

Замена запорной арматуры, дефектных участков трубопровода Ду 820 и Ду 530

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года.

План: 269 462,84 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 0 тыс. тенге



5. "ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м"

Операции по выполнению работ:

Замена рельса КР-100, шпилек крепления рельса, восстановление защитного слоя бетона фундамента

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года.

План: 37 824,66 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 61 068,74 тыс. тенге



6. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).

Операции по выполнению работ:

- Ремонт металлоконструкций эстакады, изготовление новых площадок (трапов)

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года.

План: 8 310,58 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 0 тыс. тенге



7. Капитальный ремонт оборудования топливно-транспортного цеха.
Капитальный ремонт (Замена) дробилки 2 Б

Операции по выполнению работ:

Замена дробилки на новую.

Срок исполнения: согласно утвержденного графика IV квартал 2025 года.

План: 33 656,83 тыс. тенге

Фактическое исполнение: 0 тыс. тенге

