




Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за I квартал 2026 года
АО "Қаңары ДУДА" - "СЛУЖБА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 25 февраля 2026 года №17-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 февраля 2026 года №22-ОД "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №85-ОД от 15.06.2023г. и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №94-ОД от 27.06.2023г."

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства		заемные средства			бюджетные средства		нерегулируемая (иная деятельность)			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения			
			план	факт	план	факт	план	факт	отпущение	отклонение	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт				отклонение		
1	Всего на 2026 год		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капитальный ремонт дефектных участков тр./обогрева химически очищенной воды на деаэрационно подпиточной установке	км	0,175	-	-	37 270,8	-	37 270,8	-	37 270,8	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2025-2026 гг.									Теплотрасса		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год
2	Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н	шт	1	-	-	17 290,7	-	17 290,7	-	17 290,7	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2025-2026 гг.									Главный корпус теплоцентра		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год
3	Приобретение и установка насоса Х80-65-160К-СД-У2 с двигателем 18,5 кВт.	шт	2	-	-	2 407,1	-	2 407,1	-	2 407,1	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2025-2026 гг.									Главный корпус теплоцентра		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год
4	Приобретение и установка насоса ДЗ15-71 с электродвигателем 110кВт.	шт	3	-	-	8 036,0	-	8 036,0	-	8 036,0	Начало работ планируется по завершению отопительного сезона 2025-2026 гг.									Главный корпус теплоцентра		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год

Генеральный директор АО "Қаңары ДУДА"
Дата "21 февраля 2026" года
МП
Петрушков А.Н.

Г.А. Литовченко
(ф.и.о., подпись, дата)