

2021-2025 жылдарға «Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы жылу электр орталығының бекітілген инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

15.07.24ж. №57-НҚ ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті және 16.07.2024ж. № 32-НҚ Павлодар облысы бойынша Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының білескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан орындары, фото-, бейнетүсірімдерді қоса берумен орындау кезеңдері, орындау мерзімдері және инвестициялық бағдарламала іс-шараларының құны)
Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша "Алюминий Казахстана" АҚ – 2024 жылғы 3 тоқсанға жылу энергия өндірісі

№ р/с	Іс-шараның атауы	Әлш.бірлік	Саны	Инвестицияның сомасы, мың теңге ҚҚС-ты қоспағанда	Қаржыландыру кезі, мың теңге									Реттелмейтін (өзге қызмет)	объектінің орналасқан орны	фото-, бейнетүсірімді қоса берумен орындау кезеңі*	орындау мерзімдері	Ескертпе		
					Меншік			Қарызға алған			Бюджет қаражаты									
					жоспар	нақты**	бас тартудың себептері	жоспар	нақты	бас тартудың себептері	жоспар	нақты	жоспар						нақты	жоспар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16		
2024 жылға арналған инвестициялық бағдарлама																				
2024 жылға барлығы					742 717	742 717	787866**		0	0	0	0	0	0	0					
1	№2 БКЗ 320-140 қазандық агрегатын күрделі жөндеу (№2 Бу қыздырғыш және қазандықтың қыздыру беттері; №2 қазандық ШБМ-мен шаң дайындау жабдығының қалған бөлігі, 380/550 ШБМ барабан диірмені (жөндеу)	дана.	1	742 717	742 717	787866**	Іс-шара толығымен аяқталды	0	0	0	0	0	0	0		Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 65-құрылыс, "Алюминий Казахстана" АҚ, Электр станциясы, Қазандық цехтың бас корпусы		жылдың соңына дейін	Қазандық күрделі жөндеуден өтті. Жұмыс істеп тұрған жабдық.	

* бейнематериалдар қоса тіркелді

** нақты уақыттағы деректер

АО «Алюминий Казахстана» Бас директор

В. Красноярский

«26» желтоқсан 2024г.



Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезең алдындағы жыл (жартыжыл) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізбеудің себептері (негіздемелері)
Өндірістік көрсеткіштерді жетілдіру*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Шығындарды төмендету*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Апаттылықты төмендету*, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді

АО «Алюминий Казахстана» Бас директор

В. Красноярский

« 26 » желтоқсан 2024г.

