


"Алюминий Қазақстан" акционерлік қоғамы жылу электр орталығының 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат

ҚР Ұлттық экономика министрілігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментінің 15.07.24ж. № 57-НҚ және Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 16.07.2024ж. № 32-НҚ Бірлескен Бұйрығы

(объектілердің орналасқан жері, фото-, бейнетүсірілім қосымшасы бар орындалу сатысы, инвестициялық бағдарламалар іс-шараларының орындалу мерзімі мен құны)
Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша "Алюминий Қазақстан" АҚ-2025 жылғы 3 тоқсандағы жылу энергиясын өндіру

р.с. №	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Инвестиция сомасы, ҚҚС-сыз мың теңге	Қаржыландыру көзі, мың теңге						Меншікті	Қарыз		Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге де қызмет)		Объектінің орналасқан жері	Фото-, бейнетүсірілім қосымшасымен орындау кезеңі*	Орындау мерзімі	Ескерту	
					жоспар	факт	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар		факт	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт					жоспар
1	2025 жылға арналған инвестициялық бағдарлама		4	238 118	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						16	
	Барлығы 2025 жылға		1	238 118	238 118	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0						16	
1	№7 қазандықты күрделі жөндеу	дана	1	238 118	238 118	-	-	0	0	0	0	0	0	0				Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар облысы, Павлодар қ., Восточная өнеркәсіптік аймағы, 60/1-құрылыс, "Алюминий Қазақстан" АҚ, № 1 жылу электр орталығы, қазандық цехының бас корпусы		жыл соңына дейін	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментінде және Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасында қаралады	

*Бейне түсірілім қоса беріледі
«Алюминий Қазақстан» АҚ бас директоры В. Красноярский «25» қыркүйек 2025ж.



Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту*, %	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету*, %	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша*, % шығындардың төмендеуі	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аварияны азайту*	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директоры В. Красноярский «25» қыркүйек 2025ж.

