

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (фактические данные за 11 месяцев 2017 года)
Актюбинский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", услуга подачи технической воды по распределительным сетям
инвестиционная программа утверждена приказом Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий "54-Од от 26 декабря 2014 года на 2015-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | собственные средства | | | | Засные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
|---|---|---|--------------------------------------|------|--|-----------|----------------------|-----------|------------|--|-----------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| | | | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Приобретение оборудования (насос вакуумный ВВН1-6) | шт. | - | 1 | - | 523,5 | - | 523,5 | 523,5 | В связи с досрочным выполнением утвержденных мероприятий на 2017г. данное мероприятие показывает направление амортизации в ТС по услуге "подача тех. воды" на 2017г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Частотный преобразователь СУ насосной станции I подъем | шт. | - | 1 | - | 11100 | - | 11100 | 11100 | В связи с досрочным выполнением утвержденных мероприятий на 2017г. данное мероприятие показывает направление амортизации в ТС по услуге "подача тех. воды" на 2017г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена вакуумного сифонного водовода ДУ530 от приемного колодца до насосной станции первого подъема | м | 200 | 700 | 7000,992 | 24196,19 | 7000,992 | 24196,19 | 17195,198 | Мероприятие выполнено досрочно в 2016г. из за аварийных работ, связанные с износом оборудования. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого за 2017 г | | | - | - | 0,00 | 11 623,50 | 0,00 | 11 623,50 | 11 623,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за весь период реализации проекта | | | - | - | 0,00 | 11 623,50 | 0,00 | 11 623,50 | 11 623,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.

| Показатели эффективности, надежности и качества ² | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--|--|------------|--------------------------------|--|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | - |

Президент АО "ТНК "Казхром"



Тиль В.В.

14.12.2017г.

