


**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год (оперативные данные за 5 месяцев 2018 года)
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги водоотведения, утверждена приказом ДКРЕМизК по Актыбинской области от 03.11.2014 г. № 6-ОД
и согласована Управлением энергетики и ЖКХ Актыбинской области**

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------------------|------|--|---------|----------------------|---------|------------|--|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Замена насоса СДВ 160/45 | ед. | 1 | 1 | 1161,921 | 1215,25 | 1161,921 | 1215,25 | 53,329 | исполнено | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена насоса СДВ 160/45 | ед. | 1 | 1 | 1161,921 | 1215,25 | 1161,921 | 1215,25 | 53,329 | исполнено | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена насоса К290/30 с эл. двигателем 37 кВт инв.№41240 | ед. | 1 | 0 | 510,711 | 0 | 510,711 | 0 | -510,711 | реализация ожидается в 3 квартале 2018г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Замена насоса К290/30 с эл. двигателем 37 кВт инв.№64984 | ед. | 1 | 0 | 510,711 | 0 | 510,711 | 0 | -510,711 | реализация ожидается в 3 квартале 2018г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого | ед. | 4 | 2 | 3345,264 | 2430,5 | 3345,264 | 2430,5 | -914,764 | - | | | | | | | | |

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г



| Показатели эффективности, надежности и качества ² | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--|--|------------|--------------------------------|--|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация ожидается в 3 квартале 2018г. |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация ожидается в 3 квартале 2018г. |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация ожидается в 3 квартале 2018г. |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация ожидается в 3 квартале 2018г. |

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г

