

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 2018 год

ТОО "Рудненская теплосеть" услуги по передаче и распределению тепловой энергии
(Приказ ДКРЕМЭК по Костанайской области № 309-Од от 06.11.2018г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.11.2018г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Собственные				Заемные				Бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
проект инвестиционной программы на 2018 год																			
	Всего на 2018 год				74 237	74 275	74 237	74 275											
	по г. Рудный за 2018 год				70 663	70 667	70 663	70 667											
	Т/м по ул. Горького, от ТК-8.23 до ТК-7.14	м	592	592	58 268	58 273	58 268	58 273	5	увеличение стоимости материалов									
	Теплосеть по ул. Горького от ТК-7.04 до К-4 в мкр. №2 (переход под дорогой)	м	42	42	1 751	1 751	1 751	1 751	0										
	Теплосеть по ул. Горького от ТК-7.07 в мкр. №2 (переход под дорогой)	м	34	34	1 084	1 084	1 084	1 084	0										
	Теплосеть по ул. Горького от ТК-7.11 в мкр. №2 (переход под дорогой)	м	41	41	1 766	1 766	1 766	1 766	0										
	Теплосеть, Мкр-12, от ТК-9.07 до К-3	м	91	91	7 794	7 794	7 794	7 794	0										
	по п. Качар за 2018 год				3 574	3 608	3 574	3 608	34										
	Т/магистраль между Качарским ТЦ и ВНС - 1	м	40	40	3 574	3 608	3 574	3 608	34	увеличение стоимости материалов									
	Всего на 2018 год				74 237	74 275	74 237	74 275	39										

Степанов

Шпачук В.А.
(Ф.И.О., подпись, дата)



14.12.18г.

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,5	0,5	100,0	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,2	0,2	100,0	
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение сумм по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	726	736	101,4	увеличение стоимости расходуемых материалов (изовер, рубероид, проволока)
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	Изовер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг	Изовер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг	100,0	

Руководитель организации



Шлачук В.А.