

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
за 1 квартал 2019 года

ООО "Рудненская тепловая" - филиал по передаче и распределению тепловой энергии

(Приказ ДИРЕКЦИИ по Костанайской области № 309-ОД от 06.11.2018г., согласованной с Управлением энергетик и ЖКХ аппарата Костанайской области от 27.11.2018г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		собственные средства			заемные средства			бюджетные средства		нерегулируемая деятельность (иная)	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения	примечания				
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения					план	факт		
																					план	факт
1	Всего на 2019 год по г. Рудный за 2019 год		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					73 849	0	73 849	0	-73 849													
					70 275	0	70 275	0	-70 275													
1	Т/М, ТЭЦ-Город, 2 очередь, от лабога ТЭЦ до П.М.СБ	м	1062	0	70 275	0	70 275	0	-70 275	согласно графика										согласно графика		
					3 574	0	3 574	0	-3 574													
	по п. Ючер за 2019 год				3574	0	3574	0	-3574	согласно графика											согласно графика	
2	Т/М, от ТМ-11 до ТМ-81	м	142	0	3574	0	3574	0	-3574													
					73 849	0	73 849	0	-73 849													

\* выдосъемка будет проведена в ходе выполнения капитального ремонта согласно Графика

Шляхун В.А.  
(Ф.И.О., подпись, дата)

28.03.19г.



Продолжение Приложения 4  
к Правилам утверждения инвестиционных  
программ (проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении  
форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Рудный -3,5 Кацары -0,5	Рудный -0,7 Кацары -0,7	*	*	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Рудный -0,01 Кацары -0,02	Рудный -1,23 Кацары -1,63	*	*	
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	Рудный -4480 Кацары -186	Рудный -7635 Кацары -923	*	*	
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	Изювер-15м3 Рубероид-400м2 Проволока-50кг	Изювер-15м3 Рубероид-400м2 Проволока-50кг	*	*	

\* проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Шпачук В.А.

Руководитель организации