

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 11 месяцев 2017 года  
АО "Шубарколь Компр" на услуги подьездных путей (предоставление пользования пути для проезда подвижного состава),**  
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №268-ОД от 07.10.2015г.  
наименование субъекта естественной монополии, индекс деятельности, код утвержд(ен) программы шифр(ы) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Заемные средства				Бюджетные средства		Передупреждения (план) действительность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения				
																план	факт	отклонение
1	Перевыкладка стрелочного перевода по станции Порожня и Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусьями)	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		комплект	6	0	57 798	0	57 798	0	-57 798	использовано до конца года 100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Щебень для переукладки	тп	4 577,08	0	7 781,028	0	7 781,028	0	-7 781,028	ожидается поставка в конце декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Переукладка пути по перегону ст. Центральная - ст. Западная (приобретение РЩР по 25 м со скреплением КД-65)	шт.	39	38,84	56 322,35	0	56 322	91 577,20	35 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Переукладка 1-го поперечного пути по УДСУ ст. Порожня (приобретение РЩР по 25 м со скреплением КД-65)	шт.	7,6	7,6	11 020	0,00	11 020,00	12 914,19	1 894,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Переукладка 2-го поперечного пути по УДСУ ст. Порожня (приобретение РЩР по 25 м со скреплением КД-65)	шт.	5,4	5,4	7 830	0,00	7 830	9 162,65	1 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>				<b>140 751,378</b>	<b>0</b>	<b>140 751,378</b>	<b>113 654,038</b>	<b>-27 100,898</b>									

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обстоятельства) невыполнения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение риска (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено

Руководитель организации



(подпись, дата)

<sup>2</sup> Показатели надежности и качества инвестиционных программ утверждаются с учетом специфики отрасли.