


Информация субъекта государственной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) * за 1 полугодие 2016 года по Леноблкому ГОК - филиалу АО "НК "Катрон", на услуги водоснабжения - подв. жилищно-насаждений, утвержденной приказом ДКРМ/ЖК по Кировской области от 28.01.2015 г. №13-ОД

Исполнение субъекта государственной монополии, вид деятельности, кем утвержден (в) программ (проект) (с/пл, постр. приказ)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестированной программы (проект), тыс. тенге		обеспеченные средства		Засиленные средства		Бюджетные средства		Нераспределенная (лишняя) деятельность				
			план	факт	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт	
1	Капитальный ремонт поливного водопровода пускового от улицы Амангельды до ТУСМ, н/м. 3473	м	655	0	1420*	0	1420*	0	-1420,000	работы запланированы на 2 полугодие 2016 года							
					796,21**	0	796,21**	0	-796,210								
					9 381,2	0	9 381,2	0	-9 381,2								

Руководитель АО "НК "Катрон"
Дир. 
Т.К. В.В.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (по факту)	план (год)	факт текущего года (по факту)	Оценка достигнутых показателей эффективности, надежности и качества	Причины несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение					
Снижение потерь, % по годам, реализован в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, % по годам, реализован в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, % по годам, реализован в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					

Руководитель АО "НК "Катрон"
Дир. 
Т.К. В.В.

Примечание: * - фактически за счет акционеров
** - фактически за счет областного центра