

форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2017 год (оперативные данные за 5 месяцев 2017 года)

по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Теплоснабжения, утверждена Совместным приказом Министерства Энергетики РК от 23.06.2015 года № 423, ДКРЕМизК по Актюбинской области от 28.01.2015 г. № 14-ОД, Комитетом по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами от 21.05.2015 года №210-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Засмные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Установка насоса KM100-65-200	ед.	1	0	250,446	0	250,446	0	-250,446	18.05.2017 Завершен конкурс №Т/02063/12/05 /17 выбран поставщик ООО "ТАРГОН" срок поставки 60 кд с даты подписания контракта	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установка насоса 1Д500-63-160	ед.	1	0	1451,311	0	1451,311	0	-1451,311	18.05.2017 Завершен конкурс №Т/02063/12/05 /17 выбран поставщик ООО "ТАРГОН" срок поставки 60 кд с даты подписания контракта	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капитальный ремонт теплосети в КВ27 от ТК3 до ТК1 инв.3272	м	171	0	6082,126	0	6082,126	0	-6082,126	работы перенесены на июнь-июль месяц 2017 год в связи с отсутствием материалов	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого					7783,883													

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

13.06.2017г.