

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2016 год  
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК "Казхрем" по услуге Водоснабжение

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклоне ние	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Водоснабжение г.Хромтау	Капитальный ремонт водовода кольцевого от фильтровальной станции (по ул.Горького до ул.Асанова дл.1030 м д.160 ПХВ)	км	1	1	2016	-68 927,0	9342,5	9833,7	491,3	Работы выполнены в полном объеме. Увеличение стоимости связано с повышением цен на материалы.	19536,6			
2		Демонтаж/монтаж погружного насоса ЭЦВ 8-40-120	шт	1	1			323,3	506,0	182,7	Увеличение стоимости оборудования всязы с удорожанием курса рубля.				
3		Демонтаж/монтаж погружного насоса ЭЦВ 8-40-120	шт	1	1			323,3	505,0	181,7	Увеличение стоимости оборудования всязы с удорожанием курса рубля.				
4		Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-105 с эл.дв. 200 кВт 1500 об/мин	шт	1	1			4773,7	6 035,9	1262,2	Увеличение стоимости оборудования всязы с удорожанием курса рубля.				
5		Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-105 с эл.дв. 200 кВт 1500 об/мин	шт	1	1			4773,733	6 039,3	1265,5	Увеличение стоимости оборудования всязы с удорожанием курса рубля.				
		<b>Объемы регулируемых услуг</b>	<b>тыс.м³</b>	Всего - 4 707,7 Товар - 972,3	всего - 3907,2 Товар - 939,4							0,0			
		<b>ИТОГО</b>						<b>19 536,58</b>	<b>22 919,90</b>						

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0,76	0,5	54	52	0,22	0,22	36	36		Замена оборудования привела к увеличению надежности оборудования, снижению износа, снижению аварийности, что сказывается на качестве предоставляемых услуг
9,1	18	54	52	-	-	4	4		
9,1	18	54	52	-	-	4	4		
22	22	54	52	-	-	3	3		
22	22	54	52	-	-	3	3		

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

"26" 04 2017г.