

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 5 месяцев 2017 года

ТОО "Рудненская теплосеть", услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(Приказ ДКРЕМЗН по Костанайской области № 298-ОД от 31.10.2016г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 11.11.2016г.)

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Единица измерений | Количество | | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | | собственные средства | | | заемные средства | | | бюджетные средства | | нерегулируемая (иная) деятельность | | | | |
|---|---|-------------------|------------|------|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|--------------------------------------|------|------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------|------|------|--|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Всего на 2017 год | | | | 140 769 | 96 312 | 140 769 | 96 312 | -44 457 | | | | | | | | | | |
| | <i>по г.Рудный за 2017 год</i> | | | | 137 133 | 96 312 | 137 133 | 96 312 | -40 821 | | | | | | | | | | |
| | Т/М, ТЭЦ-Город 3 очередь, от ПМСБ до ТК-3 (у оврага) | м | 675 | 0 | 38 588 | 0 | 38 588 | 0 | -38 588 | работы запланированы на июнь-август | | | | | | | | | |
| | Трактор Белорус-320 4М | шт | 1 | | 2232 | | 2232 | | -2 232 | приобретение запланировано на август | | | | | | | | | |
| | Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиционной программы, утвержденная совместным приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от №190 от 31.05.2011г и Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №128-ОД от 10.05.2011г | | | | 96 312 | 96 312 | 96 312 | 96 312 | 0 | | | | | | | | | | |
| | <i>по п.Качар за 2017 год</i> | | | | 3 636 | 0 | 3 636 | 0 | -3 636 | | | | | | | | | | |
| | Т/М, ТК-9 до ТК-11 (1/2 часть длины) | м | 110 | 0 | 3636 | 0 | 3636 | 0 | -3 636 | работа запланирована на август | | | | | | | | | |
| | Всего на 2017 год | | | | 140 769 | 96 312 | 140 769 | 96 312 | -44 457 | | | | | | | | | | |

Шлакун В.А.
(Ф.И.О., подпись, дата)




Руководитель организации
МП

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

| Показатели эффективности, надежности и качества | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|--|--|--|--|--|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | 0,5 | 0,5 | 100,0 | |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |
| Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | * не установлено утвержденной инвестиционной программой |
| Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | 731 | 968 | 132,4 | увеличение стоимости расходуемых материалов (изолвер, рубероид, проволока) |
| Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении | * не установлено утвержденной инвестиционной программой | Изолвер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг | Изолвер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг | 100,0 | |

Руководитель организации



Шпачук В.А.