

**Информация субъекта естественной монополии**  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 месяцев 2016 года  
АО "Шубарьоль комир" на пути подведения путей (продолжение подведенного пути, для прохода подвального состава).  
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №268-ОД от 07.10.2015г.  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, вид утверждения (а) программы (проекта) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Зачисленные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
																	отклонение	причины отклонения
1	Перевалка стрелочного перевода по ст. Порошая (приобретение стрелочного перевода с ж/б брусками)	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Перевалка стрелочного перевода по ст. Порошая (приобретение стрелочного перевода с ж/б брусками)	комплект	2	0	28 890	0	28 890	0	-28 890									
2	Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусками)	комплект	4	0	38 532	0	38 532	0	-38 532									
3	Перевалка стрелочного перевода по ст. Центральная (приобретение стрелочного перевода с ж/б брусками)	комплект	2	0	28 890	0	28 890	0	-28 890									
4	Перевалка 8-прим-отправочного пути ст. Порошая (приобретение РШР по 25 м со средним КД-65)	шт.	14	0	20 300	0	20 300	0	-20 300									
5	Перевалка 9-го вырванного пути по ст. Порошая с ПКВ (приобретение РШР по 25 м со средним КД-65)	шт.	8 9268	0	12 943,86	0	12 943,86	0	-12 943,86									
6	Перевалка учета пути му. стрелочными переводами №10 и №30 ст. Порошая с ПКВ (приобретение РШР по 25 м со средним КД-65)	шт.	9,4	0	13 630	0	13 630	0	-13 630									
7	Шебень для перевалки	тн.	3 585,68	0	6 095,656	0	6 095,656	0	-6 095,656									
	<b>Итого</b>				<b>149 281,516</b>		<b>149 281,516</b>		<b>-149 281,516</b>									

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (многоуголь), предшествующего отчетному периоду	плани (год)	Факт текущего года (многоуголь)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) исполнения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		не установлено	не установлено	не установлено	* не установлено утвержденных инвестиционной программой
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		не установлено	не установлено	не установлено	* не установлено утвержденных инвестиционной программой
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		не установлено	не установлено	не установлено	* не установлено утвержденных инвестиционной программой
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		не установлено	не установлено	не установлено	* не установлено утвержденных инвестиционной программой



Ақбаев Т.А.

Руководитель организации

<sup>2</sup> Показатели заполняются только показателями с учетом специфики деятельности.