

Информация о ходе исполнения АО "Шубарколь Компр" инвестиционной программы за 3 квартал 2026 года на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава), утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №95-ОД от 01.10.2025г., согласована Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																						
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства						Заемные средства				Нерегулируемая (иная) деятельность		места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки	сроки исполнения	примечание
			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН на 20 КМ 2073792 (РШР по 25 м со скреплением SKI) капитальный ремонт - 40 штук	метр	1000	0	160 153,47	0,00	160 153,47	0,00	-160 153,47	Выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2026 года	-	-	-	-	-	-	-	Нуринский район Перетон РЖД 20 км	фото, видео прилагается	октябрь 2026 год	-	
2	Итого	метр	1000	0	160 153,47	0,00	160 153,47	0,00	-160 153,47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе



Руководитель организации

Ким С.П.

² Показатели эффективности, надежности и качества