

форма

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы АО «3-Энергоорталык» за 1 квартал 2025 года
по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 18.12.2024 г. № 107 и Акиматом г. Шымкент от 26.12.2024 г. № 127

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена (а) программа (проекты) (дата, номер приказа)

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | Место расположения объекта | Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки* | Сроки исполнения | примечание | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|------|---|-------------|----------------------|-------------|--------------------|--|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------|------|--|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиций, тысяч тенге (без НДС) | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | | | | | | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | | | | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | Всего на 2025 год | | | | 189 409,48 | 0,00 | 189 409,48 | 0,00 | -189 409,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №2 | объект | 1 | 1 | 53 641,59 | 0,00 | 53 641,59 | 0,00 | -53 641,59 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 2. | Приобретение электродвигателя дугьевого вентилятора ТГМЕ-464 №3, тип: Эл.двигатель АОД-1600/1000-6,3-6/8У1. 1600/1000 кВт 1000/750 об/мин. 6300 В | объект | 1 | 1 | 29 277,15 | 0,00 | 29 277,15 | 0,00 | -29 277,15 | проведение ремонтов запланировано на 2-4 квартал 2025 года | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 3. | Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №2 | объект | 1 | 1 | 25 003,78 | 0,00 | 25 003,78 | 0,00 | -25 003,78 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 4. | Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №2 | объект | 1 | 1 | 41 090,06 | 0,00 | 41 090,06 | 0,00 | -41 090,06 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 5. | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды вертикального | объект | 1 | 1 | 40 396,89 | 0,00 | 40 396,89 | 0,00 | -40 396,89 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель АО «3-Энергоорталык» Онгарбаев К.Х.



27.03.2025 год