

форма

**Информация**  
**о ходе исполнения инвестиционной программы АО «3-Энергоорталык» за 4 квартал 2024 года (оперативные данные)**  
**по услуге производство тепловой энергии.**

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 18.12.2024 г. № 107 и Акиматом г. Шымкент от 26.12.2024 г. № 127

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тысяч тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	<b>Всего на 2024 год</b>																	
				200 215,97	204 503,24	200 215,97	204 503,24	4 287,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Капитальный ремонт регенеративного воздухоподогревателя РВП-88 котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№ 2 с заменой набивки холодного слоя	объект	1	1	25 427,27	25 714,73	25 427,27	25 714,73	287,46	удорожания материалов	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Замена запорно-регулирующей арматуры ДУ 300 на трансферном паропроводе острого пара	штук	3	3	21 370,85	21 701,21	21 370,85	21 701,21	330,36	удорожания материалов	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №3	объект	1	1	36 591,76	40 261,21	36 591,76	40 261,21	3 669,45	удорожания материалов	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №3	объект	1	1	14 360,25	14 360,25	14 360,25	14 360,25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №2	объект	1	1	96 278,09	96 278,09	96 278,09	96 278,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Капитальный ремонт БХОВ №2	объект	1	1	6 187,75	6 187,75	6 187,75	6 187,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
Котлотурбинный цех г.Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, территория Ондиристик, здание 97	Фото и видеосъемка по завершению ремонта прилагаются	завершены	
		завершены	
		завершены	
		завершены	
		завершены	
		завершены	

Руководитель АО «3-Энергоорталык» Омарбаев К.Х.



27.12.2024 год