

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 2 квартал 2026 года**

Филиала АО "ССТПО" - "Электростанция" услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 31 августа 2024 года №156-ОД и Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 06 сентября 2024 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы")

№	Наименование мероприятий (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства		Отклонение		причины отклонения	заемные средства					места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки	сроки исполнения			
			план	оперативные данные	план	оперативные данные	план	оперативные данные	отклонение	план		оперативные данные	отклонение	причины отклонения	оперативные данные	оперативные данные				оперативные данные		
1	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №3	шт.	1	-	391 876,43	-	-	-	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	Котельный цех		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	
2	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт турбоагрегата К-63-90 ст №6	шт.	1	-	49 673,42	-	-	-	-	-	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026 год	-	-	-	-	-	-	-	Турбинный цех		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026 год	
3	Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ 1-2 секция в/к	шт.	1	-	95 260,16	-	-	-	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	Электрический цех		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	
4	Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золоторода нитки А, Б, В	м	3861	-	150 144,26	-	-	-	-	-	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026 год	-	-	-	-	-	-	-	Общестанционное оборудование		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026 год	
5	Т.Э.Д. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м	м	400	-	37 460,96	-	-	-	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	Здания и сооружения		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	
6	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	м	132	-	8 559,90	-	-	-	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	Здания и сооружения		Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы	
Всего на 2026 год			3	4	732 975,13	-	-	-	-	-												22

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

С.В. Кузьменко
МП (Ф.И.О., подпись, дата)

Дата "15" 06 2026 года
Рыженков К.С.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснования) недостижения показателей эффективности, надежности и качес
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

* проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Генеральный директор АО "ССТПО"

Дата " 19 " 06 2026 года

С.В. Кузьменко
(Ф.И.О., подпись, дата)

