






2025 жылғы 1 тоқсан үшін табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат

"ССКӨБ" АҚ филиалы - "Электр станциясы" жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтер

(2021 жылғы 31 тамыздағы №156-ОД және Қостанай облысы әкімдігінің және Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-ОД «2022-2026 жылдарға арналған "Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамының Рудный қаласының жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге бекітілген инвестициялық бағдарлама туралы» бірлескен бұйрығы)

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының (жоба) атауы	Өлшем бірлігі	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																	нысандардың орналасқан жері	фото -, бейнетүсірілім қосымшасымен орындау кезеңдері	орындау мерзімдері
			Саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		меншікті қаражат			қарыз қаражаты				бюджет қаражаты		реттелмейтін (өзге) қызмет						
			план	жедел мәліметтер	жоспар	жедел мәліметтер	жоспар	жедел мәліметтер	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	жедел мәліметтер	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	жедел мәліметтер	ауытқу	ауытқу себептері				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2025 жылға барлығы				799 272,16	-	775 982,24	-	-	775 982,24												
	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				380 462,56	-	380 462,56	-	-	380 462,56												
1	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. ПТВМ - 100 ст. №5 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу	дана	1	-	380 462,56	-	380 462,56	-	-	380 462,56										Қазандық цехы		2025 жылға арналған ЖЭО жабдықтарын жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау
	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				46 264,77	-	46 264,77	-	-	46 264,77												
2	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. ГРУ-6,3 кВ электр жабдықтарын күрделі жөндеу	дана	1	-	46 264,77	-	46 264,77	-	-	46 264,77										Электр цехы		2025 жылға арналған ЖЭО жабдықтарын жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау
	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу				292 752,76	-	269 462,84	-	-	269 462,84												
3	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. Күл құбырларын күрделі жөндеу (шығарылымдарды ұзарту)	м	400	-	23 289,92	-	23 289,92	-	-	23 289,92										Жалпы станциялық жабдықтар		2025 жылға арналған ЖЭО жабдықтарын жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау
4	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. Тазартылған су құбырларының ақаулы учаскелерін күрделі жөндеу	м	232	-	269 462,84	-	269 462,84	-	-	269 462,84												
	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу				46 135,24	-	46 135,24	-	-	46 135,24												
5	ЖЭО.Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОКЦ. Қайта тиегіш кранның кран жолдарын күрделі жөндеу тірк. № Р-1059р-400м	м	400	-	37 824,66	-	37 824,66	-	-	37 824,66										Ғимараттар мен құрылыстар		2025 жылға арналған ЖЭО жабдықтарын жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау
6	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Көмірді түсіру эстакадасының металл құрылымдарын күрделі жөндеу (132м).	м	132	-	8 310,58	-	8 310,58	-	-	8 310,58												
	Отын-көлік цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				33 656,83	-	33 656,83	-	-	33 656,83												
7	Отын-көлік цехының жабдықтарын күрделі жөндеу. 2 Б ұсақшыты күрделі жөндеу (ауыстыру)	дана	1	-	33 656,83	-	33 656,83	-	-	33 656,83										Отын-көлік цехы		2025 жылға арналған ЖЭО жабдықтарын жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

Күні " 27 " 03 2025 жыл

Рыженков К.С.

С.В. Кузьменко
 (И.А.Ә., қолы, күні)



Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) факті	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) факті	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік сапа көрсеткіштерін жеткізбеу себепте (негіздемесі)
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (табиғи) төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған
Шығындарды азайту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған
Апатты азайту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған
Шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны тұтыну нормаларын заттай түрде төмендету	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен анықталмаған

*жөндеу жұмыстарын жыл соңына дейін жүргізу жоспарланған, тиімділік көрсеткіштері жыл қорытындысы бойынша көрсетілетін болады

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

Күні " 24 " 03 2025 жыл


С.В. Кузьменко
 (Т.А.Ә., қолы, күні)

