

Отчет субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"
(наименование субъекта)
услуги по производству тепловой энергии
(вид деятельности)

Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 347-ОД от 12.12.2025г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №128-ОД от 19.12.2025г. "О внесении изменений на 2025 год в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г.Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы"

(кем утверждена, дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 2025г. (тыс.тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	откл.,%	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлог о года	факт текущего года	факт прошлог о года	факт текущего года			план	факт	факт прошлог о года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
по г.Рудный за 2025 год								799 272	997 980	125																	
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха						559 848	686 329	123			-	-	-												
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла ТП-170 ст. №2.	шт.	1	1			181 984	212 474	117	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.							1,1%	14,4%								
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст. №5.	шт.	1	1			108 221	186 881	173	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.							0,4%	7,1%								
4		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1.	шт.	1	1			269 643	286 974	106	Увеличение объемов работ.							0,4%	51,9%								
5		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования.	шт.	1	1	2025 год	- 3 791 366,16	147 933	192 868	130		799 272,15	-	-	-	-	-								показатели достигнуты		
6		Капитальный ремонт зданий и сооружений						147 933	192 868	130	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.							3%	15,7%								
5	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Труба дымовая №2 (водогрейной котельной). Устройство футеровки 7 яруса.	шт.	1	1			91 491	118 783	130																		
6	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Труба дымовая №2 (водогрейной котельной). Устройство футеровки 7 яруса.	шт.	1	1			53 667	53 667	100	Испрнение составило 100%							0%	19,6%									
6	Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция». Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей кранов-перегрузателей рег.№9, рег.№КЗ49RZH00146801 - 400м	м	400	400			37 825	65 117	172	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.							0%	17,4%									

Генеральный директор АО «ССГПО»

Н.А. Жагаларов



С.В. Кузьменко