

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы за 2025 год  
Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"  
(наименование субъекта)  
услуги по производству тепловой энергии  
(вид деятельности)

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка
						абсолютное отклонение	
по г.Рудный за 2025 год			тыс.тенге	799 272	997 980	198 708	
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла ТП-170 ст. №2. Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт парового котла ТП-170 ст. №2"	тыс.тенге	181 984	212 474	30 490	достигнут
		целевые показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	шт.	1	1	0	
1.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	14,4	-	
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БК3-220 ст. №5. Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт парового котла БК3-220 ст. №5"	тыс.тенге	108 221	186 881	78 660	достигнут
		целевые показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	шт.	1	1	0	
2.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	7,1	-	
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №1. Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №1"	тыс.тенге	269 643	286 974	17 331	достигнут
		целевые показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	шт.	1	1	0	
3.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	51,9	-	
4		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст. №1 по результатам технического диагностирования. Характеристика мероприятия и показатель измерения "Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст. №1 по результатам технического диагностирования"	тыс.тенге	147 933	192 868	44 935	достигнут
		целевые показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	шт.	1	1	0	
4.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	15,7	-	
5		Капитальный ремонт зданий и сооружений. Труба дымовая №2 (водогрейной котельной). Устройство футеровки 7 яруса. Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт трубы дымовой №2 (водогрейной котельной). Устройство футеровки 7 яруса."	тыс.тенге	53 667	53 667	0	достигнут
		целевые показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	шт.	1	1	0	
5.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	19,6	-	
6		Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция». Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей кранов-перегрузателей рег. №9, рег. №КЗ49RZH00146801 - 400м Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт подкрановых путей кранов-перегрузателей рег. №9, рег. №КЗ49RZH00146801 - 400м".	тыс.тенге	37 825	65 117	27 292	достигнут
		целевые показатели Цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	м	400	400	0	
6.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	17,4	-	

Генеральный директор АО «ССГПО»

Н.А. Жагапаров



С. В. Кузьменко