


Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 20.10.25г. № 76-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 16.10.2025г. № 43-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 4 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге										стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание
					Собственные		Заемные		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)						
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
Инвестиционная программа на 2025 год																	
Всего на 2025 год																	
1	Капитальный ремонт котлоагрегата ст. №1 (Капитальный ремонт пароперегревателя и поверхности нагрева котла ст.№1)	шт.	1	238 118	238 118	301052**	Мероприятия выполнены в полном объеме	0	0	0	0	0	0	0	до конца года	Капитальный ремонт котла выполнен. Оборудование в работе.	
																	

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

И.о. генерального директора АО «Алюминий Казахстана» _____ Ю.В. Педченко « 19 » декабрь 2025г.

