


2021-2025 жылдарға «Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы жылу электр орталығының бекітілген инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

15.07.24ж. № 57-НҚ ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті және 16.07.2024ж. № 32-НҚ Павлодар облысы бойынша Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының білескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан орындары, фото-, бейнетүсірімдерді қоса берумен орындау кезеңдері, орындау мерзімдері және инвестициялық бағдарламала іс-шараларының құны)
Реттеліп көрсетілген қызмет бойынша "Алюминий Казахстана" АҚ – 2025 жылғы 2 тоқсанға жылу энергия өндірісі

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлш. бірлігі	Саны	Инвестицияның сомасы, мың теңге	Қаржыландыру көзі, мың теңге												Ескертпе		
					Меншік		Қарызға алған				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге қызмет)						
					жоспар	нақты	бас тартудың себептері	жоспар	нақты	бас тартудың себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты			
1	2025 жылға инвестициялық бағдарлама	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	фото-, бейнетүсірімді қоса берумен орындау кезеңі*	орындау мерзімдері	Ескертпе	
2025 жылға инвестициялық бағдарлама	1	238 118	238 118	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	16				
№7 қазандықты күрделі жөндеу	1	238 118	238 118	-	0	0	Жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде	0	0	0	0	0	0	0	16				
1	№7 қазандықты күрделі жөндеу	1	1	238 118	238 118	-	Жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде	0	0	0	0	0	0	0	0	Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 65-құрылыс, "Алпамыс Қазақстана" АҚ, №1 жылу электр орталығы, Қазандық цехтың бас корпусы		жылдың соңына дейін	

* бейнетүсірімі қоса беріледі

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директор  В. Красноярский 2025ж. «26» маусым

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезең алдындағы жыл (жартыжыл) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізбеудің себептері (негіздемелері)
Өндірістік көрсеткіштерді жетілдіру*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Шығындарды төмендету*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Апаттылықты төмендету*, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директор

В. Красноярский 2025ж. «16» маусым