


2026-2030 жылдарға «Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы жылу электр орталығының бекітілген инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

1.12.25ж. № 114-ҰҚ ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті және 1.12.2025ж. № 57-ҰҚ Павлодар облысы бойынша Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының білескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан орындары, фото-, бейнетүсірімдерді қоса берумен орындау кезеңдері, орындау мерзімдері және инвестициялық бағдарламала іс-шараларының құны)

Реттеліп көрсетілген қызмет бойынша "Алюминий Казахстана" АҚ – 2026 жылғы 2 тоқсанға жылу энергия өндірісі

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлш. бірлік	Саны	Инвестицияның сомасы, мың теңге ҚҚС-ты қоспағанда	Қаржыландыру көзі, мың теңге						Реттелмейтін (өзге қызмет)		Ескертпе		
					Меншік		Қарызға алған		Бюджет қаражаты		Бюджет қаражаты			жоспар	нақты
					жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты			
1	2026 жылғы инвестициялық бағдарлама	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Барлығы 2026 жылға		2	1 022 627	1 022 627	-		0	0	0	0	0	0	0	
1	№5 ст.БКЗ-420-140-1 қазандық қондырғысын күрделі жөндеу, I сатыдағы БЗП "төменгі", II сатыдағы БЗП текшелерін жөндеу (күрделі жөндеу 24 дана), "жоғарғы" I сатыдағы БЗП текшелерін ауыстыру (12 дана ауыстыру)	дана	1	723 835	723 835			0	0	0	0	0	0	0	
2	№5 ст.БКЗ-420-140 қазандық қондырғысын күрделі жөндеу, Жоғары және төмен алдыңғы және сүйір экрандарын коллекторларымен ауыстыру	дана	1	298 793	298 793		Жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде	0	0	0	0	0	0	0	



Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 60/1-құрылыс, "Алюминий Казахстана" АҚ, №1 жылу электр орталығы, Қазандық цехтың бас корпусы

жылдың соңына дейін

\* бейнетүсірімі қоса берілді

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директорының м.а.

В.Э. Петров 2026ж. «21» маусым



Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезең алдындағы жыл (жартыжыл) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізудің себептері (негіздемелері)
Өндірістік көрсеткіштерді жетілдіру*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеу*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Шығындарды төмендету*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Апаттылықты төмендету*, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді



«Алюминий Казахстана» АҚ бас директорының м.а. В.Э. Петров 2026ж. « 29 » маусым