

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 15.07.24г. № 57-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 16.07.2024г. № 32-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 3 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций тыс. тенге без НДС	Источники финансирования, тыс. тенге						стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание				
					Собственные		Заемные		Бюджетные средства					Нерегулируемая (иная деятельность)			
					план	факт**	причины отклонения	план	факт	причины отклонения					план	факт	план
1	Инвестиционная программа на 2024 год	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Всего на 2024 год					742 717	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШЕМ котла ст.№2, Шарбарабанная мельница ШЕМ 380/550 (ремонт))	шт.	1	742 717	742 717	0	Ожидается исполнение по итогам года	0	0	0	0	0	0	0	0	до конца года	Сумма освоение за 9 месяцев 2024 года - 572 483*** Тыс.тенге; сумма финансирования за 9 месяцев 2024 года - 0 тенге (полная оплата будет произведена до конца года)

* видеосъемка прилагается

**указана сумма финансирования

*** оперативные данные

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана»  В. Красновский «30» сентябрь 2024г.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» _____ В. Красноярский «30» сентябрь 2024г.

