

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 15.07.24г. № 57-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 16.07.2024г. № 32-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 4 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге								место расположения объекта	стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание			
					Собственные			Заемные			Бюджетные средства						Нерегулируемая (иная деятельность)		
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16		
Инвестиционная программа на 2024 год																			
	Всего на 2024 год	шт.	1	742 717	787866**	-	Мероприятия выполнено в полном объеме	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст.№2, Шаробарабанная мельница ШБМ 380/550 (ремонт)	шт.	1	742 717	787866**	-	Мероприятия выполнено в полном объеме	0	0	0	0	0	0	0	0	Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65, АО "Алюминий Казахстана", Электростанция, Главный корпус Котельного цеха		до конца года	Капитальный ремонт котла выполнен. Оборудование в работе.

* видеосъемка прилагается
** оперативные данные

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» _____ В. Красноярский «26» декабрь 2024г.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана»

В. Красноярский «26» декабрь 2024г.

