


Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы за 2 квартал 2023 года

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 01.10.20г. № 52-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 05.10.2020г. № 85-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)

АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге								место расположения объекта	стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание			
					Собственные			Заемные			Бюджетные средства						Нерегулируемая (иная деятельность)		
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16		
Инвестиционная программа на 2023 год																			
	Всего на 2023 год		1	293 251	293 251	-		0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Капитальный ремонт котла №2	шт.	1	293 251	293 251	-	выполняются мероприятия по среднему ремонту котлоагрегата в 7 и 8 согласно заявленной корректировке инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65, АО "Алюминий Казахстана", Теплоэлектроцентраль №1, Главный корпус Котельного цеха		до конца года	В связи с удовлетворительным техническим состоянием в результате выполнения в 2023 году текущего ремонта котла №2 выполнение капитального ремонта котла №2 перенесено на 2024 год. В настоящее время в ДКРЕМ по Павлодарской области находится на рассмотрении заявление АО "Алюминий Казахстана" об изменении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год с заменой менее приоритетного мероприятия на более приоритетные и срочные: Средний ремонт котлоагрегата ст.№7. Средний ремонт котлоагрегата ст.№8.

* видеосъемка прилагается

и.о. Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана»  В.Э. Петров «29» июня 2023г.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта);	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта);	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта);	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

и.о. Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана»



В.Э. Петров « 29 » июня 2023г.