

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*

Аксуцкий завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром". Инвестиционная программа на услуги производства тепловой энергии утверждена Совместным приказом ДКРЕМиЗК Мин.Нац.Экономики РК №33-ОД, от 22.02.2017г., и Мин.энергетики РК №82 от 06.03.17 г.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы: 2016-2020 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	капитальный ремонт котла ЭЧМ 60-2 ст.№5	ед.	1	0,7	119 295,71	106 328,03	119 295,71	106 328,03	-12 967,68	идет завершение конвективной части обмуровки (окончание работ до 28го декабря 2018 г.)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	итого за 2018 г	ед.	1	0,7	119 295,71	106 328,03	119 295,71	106 328,03	-12 967,68	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00


Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.