

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* (фактически данные за 11 месяцев 2017 года)

Акжуский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром". Инвестиционная программа на услуги производства тепловой энергии утверждена Совместным приказом ДКРЕМиЭК МыНцаЭкономики РК №33-О, от 22.02.2017г., и Мин.энергетики РК №82 от 06.03.17г.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
Период инвестиционной программы: 2016-2020 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	замена второй нитки золопровода	м	1332	1332	1 470,73	27 470,98	1 470,73	27 470,98	26 000,25	Замена произведена, введён в эксплуатацию.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	капитальный ремонт котла ЭЧМ 60-2 ст.№6	шт.	1	0	112 543,13	96 800,00	112 543,13	96 800,00	-15 743,13	работы продолжаются, окончание в декабре 2017г.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
итого за 2017 г			-	-	114 013,86	124 270,98	114 013,86	124 270,98	10 257,12	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за весь период реализации проекта			-	-	114 013,86	124 270,98	114 013,86	124 270,98	10 257,12	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.

Показатели эффективности, надежности и качества ¹	факт года (полугода), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугода)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Сложение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Сложение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Сложение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.