

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* (оперативные данные за 5 месяцев 2018 года)
Аксуский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", Инвестиционная программа на услуги производства тепловой энергии утверждена Совместным приказом ДКРЕМизК Мин.Нац.Экономики РК №33-ОД, от 22.02.2017г.,
и Мин.энергетики РК №82 от 06.03.17 г.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы: **2016-2020 годы.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	капитальный ремонт котла ЭЧМ 60-2 ст.№5	шт.	1	0	119 295,71	0,00	119 295,71	0,00	-119 295,71	часть материалов приобретена, завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	итого за 2018 г	шт.	1	0	119 295,71	0,00	119 295,71	0,00	-119 295,71	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года предшествующего отчетному периоду (2016г)	план (2017 год)	факт 2017 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	завершение ремонта планируется в 4 квартале 2018г.

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

