


**Информация субъекта естественной монополии**  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* на 2018 год  
Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром", услуга по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям  
инвестиционная программа на 2015-2019 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области"  
№47-ОД от 12 декабря 2014 года и согласована Управлением энергетики и ЖКХ Актюбинской области

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Замена установки УФ-обеззараживания воды	шт.	1	1	4295	1 363,50	4295	1363,5	-2931,5	Низкая стоимость установки	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Установка комплекта антитеррора охранно-пожарный сигнализации (система видеонаблюдение)	комплект	0	1	0	10 633,00	0	10633,0	10633,0	Реализация дополнительного мероприятия по исполнению предписания гос. органов и требований закона РК об антитерроре	0	0	0	-	0	0	0	0
3	<b>итого</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4295</b>	<b>12000,5</b>	<b>4295</b>	<b>11996,5</b>	<b>7705,5</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	5	5	5	Хорошо	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	5	5	5	Хорошо	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	Хорошо	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Хорошо	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.