


Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
Актыбинский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", услуга по подаче технической воды по распределительным сетям
инвестиционная программа на 2015-2019 год утверждена приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Мин.Нац.Экономики РК по Актыбинской области"
№54-ОД от 26 декабря 2014 года и согласована Управлением энергетики и ЖКХ Актыбинской области

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	замена вакуумного водовода ДУ530 до насосной станции первого подъема	м	200	700	9521,354	24196,19	9521,354	24196,19	-14674,836	Мероприятия утвержденной инвестпрограммы на 2016,2017,2018,2019 годы выполнены досрочно в 2016 году	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Внедрение системы управления насосной станции 2-го подъема	шт	0	1	2278	0,00	2278	0	-2278	Реализуется в рамках реконструкции и внедрения энергоэффективного оборудования. Ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
3	итого	-	-	-	2278	0	2278	0	-2278	-	0	0	0	-	0	0	0	0

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.



Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	5	5	-	-	реализация ожидается в 3 квартале
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	5	5	-	-	реализация ожидается в 3 квартале
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

