

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 11 месяцев 2017 года**

АО «Алюминий Казахстана», производство тепловой энергии, Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 23.04.15г. № 58-ОД и

Министерства энергетики РК от 08.07.2015г. № 474

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ л/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт котла №2	Шт	1	1	516 448	232 391	516 448	232 391	-284 057	Мероприятие будет исполнено в декабре 2017 года	0	0	0		0	0	0	0

Президент АО «Алюминий Казахстана»

А.Б. Есенжулов «14» декабря 2017г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия) предыдущего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Президент АО «Алюминий Казахстана»



А.Б. Есенжулов «14» декабря 2017г.