

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год  
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги водоотведения, утверждена приказом ДКРЕМизК по Актыобинской области от 22.02.2018 г. № 33-ОД  
и согласована Управлением энергетики и ЖКХ Актыобинской области**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Замена насоса К290/30 с электродвигателем 37 кВт инв№41240	ед.	1	1	510,71	635,915	510,71	635,915	125,205	Выполнено, превышение за счет цены на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Замена насоса К290/30 с электродвигателем 37 кВт инв№64984	ед.	1	1	510,71	635,915	510,71	635,915	125,205	Выполнено, превышение за счет цены на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Замена насоса СДВ 160/45	ед.	1	1	1161,92	1215,25	1161,92	1215,25	53,33	Выполнено, превышение за счет цены на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
4	Замена насоса СДВ 160/45	ед.	1	1	1161,92	1215,25	1161,92	1215,25	53,33	Выполнено, превышение за счет цены на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
5	<b>Итого</b>	ед.	4	4	3345,26	3702,33	3345,26	3702,33	357,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.