

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги теплоснабжения, утверждена Совместным приказом Министерства Энергетики РК от 23.06.2015 года № 423, ДКРЕМиЗК по Актыбинской области от 28.01.2015 г. № 14-ОД, Комитетом по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами от 21.05.2015 года №210-ОД**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Установка насоса АД 2000-100-2 С УХЛ4 тип СД2-85/57-6УХЛ4 800 кВт.	ед.	1	1	3613,295	11144	3613,295	11144	7530,705	выполнено, увеличение суммы за счет цены на насос	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Капитальный ремонт теплосети к БАЗЕ ОРСА д.219мм.-1730м. д.159мм.-170м., общий метраж 1900м. инв. №3342	м	1900	1900	25359,596	30194,3	25359,6	30194,3	4834,704	Выполнено. Увеличение суммы за счет цен на материалы	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Итого	-	-	-	28972,891	41338,3	28972,89	41338,3	12365,409	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.