

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (фактические данные за 11 месяцев 2017 года)
по Донскому ГОК – филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Водоснабжения – полив зеленых насаждений, утверждена приказом ДКРЕМЪЗК по Актобинской области от 28.01.2015 г. №13-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт поливочного водопровода пускового от Церкви до улицы Айтекиби иви.3473	м	1500	1500	2139,0*	2139	2139	2139	0,00	-	0	0	0	-	0	0	0	0
					8793,55**	12283,05	8793,55	12283,05	3489,50	Превышение составило за счет увеличения стоимости материалов	0	0	0	-	0	0	0	0
итого за 2017 г			1500	1500	10 932,55	14 422,05	10 932,55	14 422,05	3 489,50	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за весь период реализации проекта			1500	1500	10 932,55	14 422,05	10 932,55	14 422,05	3 489,50	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**за счет амортизационных отчислений

**за счет средств предприятия от иной деятельности

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.

Показатели эффективности, надежности и качества*	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обстоятельства) недовлечения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

 Тиль В.В.

14.12.2017г.

