

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2017 год (фактические данные за 11 месяцев 2017 года) по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Теплоснабжения, утверждена Совместным приказом Министерства Энергетики РК от 23.06.2015 года № 423, ДКРЕМизК по Актюбинской области от 28.01.2015 г. № 14-ОД, Комитетом по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами от 21.05.2015 года №210-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Установка насоса КМ100-65-200	шт.	1	1	250,446	430,35	250,446	430,35	179,904	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Установка насоса 1Д500-63-160	шт.	1	1	1451,311	2929,885	1451,311	2929,885	1478,574	Превышение составило за счет увеличения стоимости оборудования	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Капитальный ремонт теплосети в КВ27 от ТК3 до ТК1 инв.3272	м	171	171	6082,126	7122,60	6082,126	7122,60	1040,47097	Превышение составило за счет увеличения стоимости материалов	0	0	0	-	0	0	0	0
итого за 2017 г			-	-	7 783,88	10 482,83	7 783,88	10 482,83	2 698,95	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за весь период реализации проекта			-	-	7 783,88	10 482,83	7 783,88	10 482,83	2 698,95	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Президент АО "ТНК "Казхром"



Тиль В.В.

14.12.2017г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

14.12.2017г.