


**Информация субъекта естественной монополии**  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год (оперативные данные за 5 месяцев 2018 года)  
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги теплоснабжения, утверждена Совместным приказом Министерства Энергетики РК от 23.06.2015 года № 423, ДКРЕМиЗК по Актыбинской области от 28.01.2015 г. № 14-ОД, Комитетом по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами от 21.05.2015 года №210-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Установка насоса АД 2000-100-2 С УХЛ4 тип СД2-85/57-6УХЛ4 800 кВт.	ед.	1	0	3613,295	0	3613,295	0	-3613,295	реализация ожидается в 3 квартале 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Капитальный ремонт теплосети к БАЗЕ ОРСА д.219мм.-1730м. д.159мм.-170м., общий метраж 1900м. инв. №3342	м	1900	0	25359,596	0	25359,6	0	-25359,596	Согласно графика выполнения ремонта - июль-сентябрь 2018г.	0	0	0	-	0	0	0	0
3	<b>Итого</b>	-	-	-	28972,891	0	28972,89	0	-28972,891	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Президент АО "ТНК "Казхром"

  
Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	реализация ожидается в 3 квартале 2018г.

Президент АО "ТНК "Казхром"

  
Есенжулов А.Б.

14.06.2018г