

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год (оперативные данные за 5 месяцев 2018 года)
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги водоснабжения - полив зеленых насаждений, утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Актыобинской области от 28.01.2015 г. №13-ОД и согласована Управлением
энергетики и ЖКХ Актыобинской области


№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт: Водовод летний по ул.Ленина (парк) до ул.50 лет Октября (от ул.Каржауова до ул. Джангильдина по ул. Джамбула) инв.№3140 д.150мм – 805метров.	м	805	600	7436,386	7329,1	2639	2639	0,00	Работы начаты в конце апреля месяце, ориентировочный срок окончания 1 июля 2018 года	0	0	0	-	0	0	4797,386	4690,1
	итого	-	-	-	7436,386	7329,1	2639	2639	0,00	-	0	0	0	-	0	0	4797,386	4690,1

Президент АО "ТНК "Казхром"  Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	Реализация ожидается в 3 квартале 2018г.

Президент АО "ТНК "Казхром"



Есенжулов А.Б.

14.06.2018г.