

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 11 мес 2017 года

АО "ЕЭК" Производство тепловой энергии (Приказ ДКРЕМ от 17.02.2017г. № 19-ОД)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план на 2017 год	оперативные данные за 11 мес 2017 г	план на 2017 год	оперативные данные за 11 мес 2017 г	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт				
															отклонение		причины отклонения	план
1	2	шт	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №1	шт	2	2	6 796	5 760	6 796	5 760	- 1 036	Капитальный ремонт запланирован на сентябрь - декабрь 2017 года	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №2	шт	2	2	8 062	6 360	8 062	6 360	- 1 702	Капитальный ремонт запланирован на октябрь - декабрь 2017 года	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО					14 858	12 119	14 858	12 119	- 2 739									
Объем регулируемых услуг		тыс. Гкал	31,244		27,797													

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	оперативные данные за 11 мес 2017 г	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), тыс тенге	186	340	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2017-2021 г
Снижение суммы затрат по статьям , тыс тенге	14	25	0	-	Мероприятия по проведению капитального ремонта не завершены Расчет показателя будет произведен после завершения капитального ремонта
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	Мероприятия по проведению капитального ремонта не завершены Расчет показателя будет произведен после завершения капитального ремонта
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Счетчики учета тепловой энергии расположены на границе раздела балансовой принадлежности между АО "ЕЭК" и потребителями, поэтому потерь нет
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Электрическая станция АО "ЕЭК" является надежным производителем тепловой энергии. Аварийность по регулируемым видам деятельности равна нулю



Руководитель организации (ФИО, подпись, дата)