

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация

о ходе исполнения АО «3-Энергооргалык» инвестиционной программы за 1-й квартал 2019 года
по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЮКО от 03.10.2018 г. №243-ОД и согласована заместителем Акима г. Шымкент

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства						Заемные средства						Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт				
1	Итого по станции:		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.1.	Капитальный ремонт котла регента ТТМЕ-464 №3	шт.	2	2	132 063	0	132 063	0	-132 063	Проведение ремонта запланировано на 3 квартал 2019 года.	-	-	-	-	-	-	-	-				

Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
котлоурбинный цех г. Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал Батыра, территория Ондирстик	Фото до проведения ремонта прилагаются видеосъемка бюджет проведена в ходе выполнения капитального ремонта согласно графику проведения капитальных ремонтов	3-й квартал 2019 года	

Руководитель АО «3-Энергооргалык»: Ондарбаев К.Х.



27.03.2019 год

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт и предшествующий периоду	года, отчетному	план (год)	факт текущего квартала	Оценка достижения эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения эффективности, надежности и качества
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении тыс.м ³	0		984	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года	
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	0		19 319	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года	Исполнение инвестиционной программы ожидается в 3 квартале
Снижение износа производственных основных средств	2		2	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года	
Аварийность	0		0	0	0	

Руководитель АО «3-Энергорталык»: **Онгарбаев К.Т.**

27.03.2019 год



² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли