

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 2017 год АО «3-Энергоорталык» по услуге по производству тепловой энергии. Утвержден приказом «Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО от 06.06.2016 г. №173-ОД  
наименование субъекта естественной монополии, его деятельности, кем утверждена (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства						Заемные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		
1	2	шт	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I	Итого по станции:				154 075	111 942	154 075	111 942	- 42 133													
1.1	Капитальный ремонт котлоагрегата ПМЕ-464 №1	шт	1	1	140 075	111 942	140 075	111 942	- 28 133	Из за снижение объемов выработки тепловой энергии и недостаточность и прибыльности												
1.2	Приобретение и замена импульсно предохранительного устройства ИПУ производственных отборов ПТ-1,2	шт	2	0	14 000	0	14 000	0	- 14 000	Из за отсутствия прибыли												

Руководитель АО «3-Энергоорталык: Турдахунов Р.М.

02.12.2017 год

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	100	100	По выполненным мероприятиям	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2	2	2	Удовлетворительно	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Удовлетворительно	-

Руководитель АО «З-Энергоорталык»: Турдахунов Р.М.

02.12.2017 год

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли