

Информация АО "З-Энергоорталык"

о ходе исполнения инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2016 год  
утвержденный Приказом №173-ОД от 06.06.2016г. ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по ЮКО.

№	Наименование	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	отклонение	причина отклонения	План	Факт	отклонение	причина отклонения	План	Факт	План	Факт		
																			4	5
1	Капитальный ремонт котлоагрегата ТТМЕ 464 ст.№2	шт.	1,00	1,00	40 000,00	42 926,00	40 000,00	42 926,00	2 926,00	изменение цен	-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральный директор

Турдахунов Р.М.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам  
 утверждения инвестиционных программ  
 (проектов) субъекта естественной  
 монополии, их корректировки,  
 а также проведения анализа  
 информации об их исполнении

**Информация АО "З-Энергоорталык"**

о ходе исполнения инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2016 год  
 утвержденный Приказом №173-ОД от 06.06.2016г. ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по ЮКО.

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующег о отчетному периоду	План 2016	Факт 2016	Оценка достижения показателей эффективнос ти, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности , надежности и качества
Снижение сумм по статьям затрат, тыс. тенге	-	19319	22072	хор.	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	-	984	984	хор.	-
Снижение износа основных средств, в %	-	2	2	хор.	-

Генеральный директор

Турдахунов Р.М.