

**Информация**  
**субъекта естественной монополии АО "Евроазийская энергетическая корпорация"**  
**об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 года**  
**Производство тепловой энергии (приказ ДКАРЕМ № 19-ОД от 17.02.2017 г.)**

№ пп	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения		Период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы (проекта)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе(проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе(проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)		
			план	факт		план	факт	отклонение	Амортизация 2017 год		Прибыль	Заемные средства		Бюджетные средства		Факт прошлого года (2016)	Факт текущего года (2017)	Факт прошлого года	Факт текущего года	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)				
												план	факт	план	факт										прошл. год (2016)	текущ. год (2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №1	шт	2	2	2017	- 11 326	6796	7 444,4	648	Капитальные работы	14 858	-	-	-	425,7	0,0	22,6	0	0	0	0	0	1. В инвестиционной программе на 2016 г данные показатели не планировались, план на 2017 год 340 тыс.тенге.	Выполненные работы направлены на поддержание основных средств	
		Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №2	шт	2	2	2017	- 11 326	8062	8 701,3	639	Капитальные работы	14 858	-	-	-	425,7	0,0	22,6	0	0	0	0	0	2. Счетчики учета тепловой энергии установлены на границе раздела балансовой принадлежности между АО "ЕЭК" и потребителями, постоуму потеря нет.	Электрической станции в рабочем состоянии, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу тепла потребителям	
		Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	31,244	32,048	2017	11 326	14 858	16 146	1 288	выполнены в полном объеме	14 858	-	-	-	425,65	0,0	22,6	0	0	0	0	0	3. Электрическая станция АО "ЕЭК" является надежным производителем тепловой энергии	Аварийность по регулируемым видам деятельности равна нулю.	
2		ИТОГО																								

Руководитель организации

В.И. Гриненко